

**АКТ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СПОРТИВНОГО ЗАЛА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ НЕМ,
МКОУ «БЕЛЯКОВСКАЯ ООШ»**

с. Беляковское

«20» августа 2021 г.

Комиссия, назначенная приказом исполняющего обязанности директора МКОУ «Беляковская ООШ» от 02.08.2021 № 96, в составе:

Председатель комиссии:

начальник Управления образования Администрации Талицкого городского округа – Плотникова Ирина Борисовна.

Члены комиссии:

исполняющий обязанности директора МКОУ «Беляковская ООШ» – Денисова Екатерина Александровна;

начальник отдела ЖКХ и энергосбережения Администрации Талицкого городского округа – Таушканов Николай Павлович (по согласованию);

начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Талицкого городского округа – Клюкина Ирина Александровна (по согласованию);

заведующий хозяйством МКОУ «Беляковская ООШ» – Михалева Аксана Павловна.

составили настоящий акт о нижеследующем:

Между ИП Алиев Х.О. и МКОУ «Беляковская ООШ» 01.03.2021 года заключен муниципальный контракт № 0162300026821000001 «Капитальный ремонт спортивного зала, в том числе вспомогательных помещений при нем, МКОУ «Беляковская ООШ», расположенного по адресу: 623604, Свердловская область, Талицкий район, с. Беляковское, ул. Центральная, 22» (далее – муниципальный контракт). Начало выполнения работ по муниципальному контракту – 06 марта 2021 года, завершение выполнения работ: 09 июля 2021 года. Подрядчик приступил к выполнению работ 01 марта 2021 года, завершил работы не в полном объеме 22 июля 2021 года (с нарушением установленных муниципальным контрактом сроков). 29 июля 2021 года муниципальный контракт расторгнут.

Между ИП Алиев Х.О. и МКОУ «Беляковская ООШ» 30 июня 2021 года заключен договор № 4-21 на выполнение работ по устройству натяжного потолка (далее – договор № 4-21). Срок начала выполнения работ по договору № 4-21 – 06 августа 2021 года, завершения работ – 08 августа 2021 года. Ремонтные работы выполнены без нарушений сроков, предусмотренных договором № 4-21.

Между ИП Алиев Х.О. и МКОУ «Беляковская ООШ» 17 августа 2021 года заключены договоры на выполнение следующих видов работ:

договор № 1708-1 по устройству синтетических покрытий для пола в спортивном зале;

договор № 1708-2 по устройству системы вентиляции в спортивном зале и вспомогательных помещениях при нем;

договор № 1708-3 по устройству системы молниезащиты и заземления на кровле спортивного зала.

Начало выполнения работ по договорам № 1708-1 от 17 августа 2021 года, № 1708-2 от 17 августа 2021 года, 1708-3 от 17 августа 2021 года – 17 августа 2021 года, завершение выполнения работ – 19 августа 2021 года. Ремонтные работы завершены

в полном объеме 19 августа 2021 года, без нарушения предусмотренных вышеуказанными договорами сроков.

Подрядчик ИП Алиев Х.О. по муниципальному контракту провел следующие виды работ по капитальному ремонту спортивного зала, в том числе вспомогательных помещений при нем, МКОУ «Беляковская ООШ», расположенного по адресу: 623604, Свердловская область, Талицкий район, с. Беляковское, ул. Центральная, 22:

1. Ремонт спортивного зала (разборка и ремонт кирпичной кладки оконных проемов, закладка оконных проемов, ремонт и штукатурка наружных стен, устройство отмостки);

2. Замена кровли (разборка покрытий кровли, устройство карниза, пароизоляции и гидроизоляции, утепление перекрытия, огнезащита, устройство покрытия из металлопрофиля, ограждение кровли перилами);

3. Замена оконных блоков в спортивном зале;

4. Замена дверных блоков в спортивном зале;

5. Ремонт потолков, стен и фасада (штукатурка внутренних стен, грунтовка и окраска внутренних стен, окраска фасада).

6. Ремонт пола (разборка оснований покрытия полов, устройство подстилающих слоев, гидроизоляции, тепло - и звукоизоляции (керамзит), устройство бетонных оснований пола).

Подрядчик ИП Алиев Х.О. по договору № 4-21 выполнил работы по устройству натяжного потолка.

Подрядчик ИП Алиев Х.О. по договору № 1708-1 от 17 августа 2021 года выполнил работы по устройству синтетических покрытий для пола в спортивном зале.

Подрядчик ИП Алиев Х.О. по договору 1708-2 от 17 августа 2021 года выполнил работы по устройству системы вентиляции в спортивном зале и вспомогательных помещениях при нем.


Подрядчик ИП Алиев Х.О. по договору № 1708-3 от 17 августа 2021 года выполнил работы по устройству системы молниезащиты и заземления на кровле спортивного зала.

Решение комиссии:

Капитальный ремонт спортивного зала, в том числе вспомогательных помещений при нем, МКОУ «Беляковская ООШ», расположенного по адресу: 623604, Свердловская область, Талицкий район, с. Беляковское, ул. Центральная, 22 выполнен качественно и в полном объеме согласно проектной документации.

Спортивный зал МКОУ «Беляковская ООШ» принят и готов к дальнейшей эксплуатации с 20 августа 2021 года.

Председатель комиссии:



И.Б. Плотникова

Члены комиссии:



Е.А. Денисова

И.А. Клокина

Н.П. Таушканов

А.П. Михалева